

OBECNÍ ÚŘAD JEVINĚVES

Jeviněves 28, 277 05 Spomyšl

ZEEWLING CLUB JENIOWES z.s.

Jeviněves 79

277 05 Spomyšl

IČ: 016 61 574

naše č.j. 3108/2015

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Obecní úřad Jeviněves obdržel dne 1.4.2015 žádost podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o zápis z jednání mezi obcí Jeviněves a dodavatelem kanalizace o uznaných reklamacích.

Kopii zápisu vám dne 16.4.2015 zasíláme poštou, doporučeně s dodejkou, na adresu ZEEWLING CLUB JENIOWES z.s.

Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu.


Dne 15.4.2015 v 18:10 hod.

za obecní úřad Jeviněves

Obecní úřad Jeviněves

Jeviněves 28

277 05 Spomyšl



Květa Jansová-starostka obce

Zápis – Protokol

z jednání o postupu řešení reklamací vad stavby
„Kanalizace v obci Jevíněves a přivaděč na čistírnu do obce Spomyšl“.

Za Objednatele : Obec Jevíněves Květa Jansová - starostka obce, Filip Kubový – místostarosta
Ing. Miloš Michovský – zastupitel, Ing. ~~Milena Šťastná~~.

Za Zhotovitele „Sdružení SR CR/ KOSOGASS“:
Milena Šťastná – jednatelka společnosti SRB CR s.r.o.
Ing. Albert Prouza – jednatel společnosti KOSOGASS-Inženýring s.r.o

Základní údaje :

- Stavba byla realizována na základě Smlouvy o dílo (SoD) uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 26.11.2009. Záruka na dílo dle čl. IX/1 SoD sjednána v délce 60 měsíců na stavební práce. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla nebo příslušné etapy díla.
- Protokol o předání a převzetí stavby – I.etapa , datum ukončení přejímacího řízení 30.4.2010
- Protokol o předání a převzetí stavby – část II.A, datum ukončení přejímacího řízení 16.10.2012.

Objednatel na základě zjištění při zkušebním provozu (vizuální prohlídka, kamerové inspekce) v souladu s SoD reklamoval náležitým způsobem následující vady díla.

1). č.j. 2538/2013 Reklamace - prasklé krycí desky jímky s měřidlem průtoku

Reklamace uplatněna doporučeným dopisem obce Jevíněves ze dne 19.9.2013

Protože se nejedná o prasklou krycí desku, ale o prasklinu v ochranném cementovém potěru svrchní vodotěsné izolace (zakrytí jímky prefabrikátem PZD je v pořádku), objednatel i zhotovitel se shodli, že tuto reklamaci vypouští ze seznamu reklamovaných vad objednatel.

Závěr :

Objednatel reklamaci vypouští – viz protokol o odstranění vad č.j. 2538/2015 ze dne 20.1.2015

2). č.j. 2541/2013 Reklamace – chybějící část potrubí v úseku SA 2 – SA1 kanalizace (vada bránící řádnému užívání)

Pozn. jedná se o trasu Š26 – Š25 a ČS dle značení v PD.

Reklamace uplatněna doporučeným dopisem obce Jevíněves ze dne 19.9.2013

Snímky z kamerové inspekce provedené SV as v 07/2013 předal objednatel zhotoviteli dne 20.2.2014

Zhotovitel reklamaci uznal a provedl opravu ve dnech 12. – 14.5.2014, doložil fotodokumentaci z prováděné opravy a snímky kamerové prohlídky části trasy Š25 – ČS po opravě. Kamerová prohlídka celé trasy trasy Š25 – ČS po opravě doložena nebyla pro neprůchodnost trasy pro kameru z důvodů provedení ohybů na trase. Rovněž nebyla doložena kamerová prohlídka trasy Š25 – Š26 po opravě.

Objednatel konstatuje, že oprava nebyla dosud dokončena, ^{objednatel} požaduje provedení zkoušky vodotěsnosti celého úseku dle ČSN. Viz dopis obce č.j 2999/2015 zhotoviteli ze dne 19.2.2015.

Závěr :

dodati protokol o zkoušce vodotěsnosti

Zhotovitel dokončí odstranění vady v termínu do :

3). č.j. 2542/2013 Reklamacie – nekvalitně provedená a netěsnící odbočka k přípoice v úseku Š9 a Š10,
(vada bránící řádnému užívání)

Reklamacie uplatněna doporučeným dopisem obce Jeviněves ze dne 19.9.2013

Zhotovitel reklamaci uznal a sdělil, že opravu provedl ve dnech 12. – 14.5.2014.

Objednatel konstatuje, že oprava nebyla dosud dokončena. Viz dopis obce č.j 2999/2015 zhotoviteli ze dne 19.2.2015.

Závěr:

Zhotovitel dokončí odstranění vady v termínu do :

4). č.j.3029 a/2015 Reklamacie - Revizní šachta Š7 – rozlomený přechodový díl (konus) betonové šachty
(vada nebránící řádnému užívání)

Reklamacie uplatněna doporučeným dopisem obce Jeviněves ze dne 9.3.2015

Závěr:

Zhotovitel reklamaci uznává a odstranění reklamované vady provede v termínu do :

~~5). č.j.3029 b/2015 Reklamacie - Přípoika- odbočka mezi revizními šachtami Š6 a Š7, cca 38,95m proti toku zprava – rozlomená trouba tvarovky (vada bránící řádnému užívání)~~

~~Reklamacie uplatněna doporučeným dopisem obce Jeviněves ze dne 9.3.2015~~


~~Zhotovitel reklamaci uznává a odstranění reklamované vady provede v termínu do :~~

6). č.j. 2539/2013 Reklamacie – pronikání vody do jímky s měřidlem (vada nebránící řádnému užívání)

Reklamacie uplatněna doporučeným dopisem obce Jeviněves ze dne 19.9.2013

Zhotovitel reklamaci písemně neuznal, s poukazem, že se nejedná o pronikání spodní vody ale kondenzaci vlhkosti v podzemní jímce.

Zhotovitel provedl v nezaznamenaném termínu odvětrání jímky nástavbou odvětrávacího komínku tak, aby ke kondenzaci vlhkosti v jímce nedocházelo. Zároveň provedl otvor v podlaze jímky tak, aby případný průnik spodních vod mohl do propustného podloží odtéci.



Z cílem přesně identifikovat závadu, objednatel již po dobu 2 měsíců monitoruje jímku, zda do ní spodní voda proniká či ne. Monitoring bude ukončen do 15.5.2015 sledování bude vyhodnoceno. Zhotovitel obdrží od objednatele zprávu o výsledku do 25.5.2015.

Závěr: zhotovitel provede všechny opravy p.n. podlaže
stuslenou p.n. v termínu do

~~Objednatel a zhotovitel potvrzují, že v případě, že se průnik spodní vody ve sledovaném období projeví, nebudou obě strany považovat reklamaci za vyřízenou a vada bude zhotovitelem opravena.~~

7). č.j. 2540/2013 Reklamacie – nedodržení spádu v kanalizaci podle projektu kanalizace (vada bránící řádnému užívání)

Reklamacie uplatněna doporučeným dopisem obce Jeviněves ze dne 19.9.2013

Snímky z kamerové inspekce provedené SV a.s. v 07/2013 předal objednatel zhotoviteli dne 20.2.2014

Problematika byla řešena při společném jednání objednatele a zhotovitele dne 4.2.2015. Jedná se o část stoky K 1-2.

K řešení jsou 2 varianty :

Var. A.

Objednatel předává dnešním dnem ve třech vyhotoveních dodatek projektu na řešení opravy, v daném úseku vč. vyjádření Středočeských vodáren a.s. č.j P15710004126 ze dne 27.2.2015 o udělení výjimky z Technických standardů a stanovení podmínek provádění opravy. Dodatek projektu zpracoval D PLUS Projektová a inženýrská a.s., vedoucí projektant Ing. K.Bauerová.

Var. B.

Oprava stoky K 1-2, mezi šachtami Š 30 – Š29 – Š 11 bude provedena v realizované trase, tj. přes soukromý pozemek s tím, že budou dodrženy spády dle Dokumentace skutečného provedení. Souhlas se vstupem na pozemek obec zajistila.

Závěr:

Zhotovitel reklamaci uznává a opravu reklamované vady provede v později dohodnuté termínu

~~Var. A. dle předaného dodatku projektu a podmínek stanovených ve vyjádření Středočeských vodáren a.s. ze dne 27.2.2015 v termínu do :~~

~~Objednatel sčítá zhotoviteli obsah dohody o řešení věci pro provedení od maj.~~

Var. B. v termínu do :

Objednatel preferuje Var. A.

Objednatel již zala zhotovitelu preferovaná VAR. B je pro obec z hlediska stanoviska majitelky pozemku akceptovatelná. Výsledek oznamí zhotoviteli do 31.3.2015

Poskytnuto na žádost dle zákona 106/1999Sb.

Obec Jevíněves

Jevíněves 28

277 05 Spomyšl

IČ: 006 62 267

8). č.j. 2537/2013 Reklamacie – netěsnost havarijní jímky a jejího připojení (vada bránící řádnému užívání).

Reklamacie uplatněna doporučeným dopisem obce Jevíněves ze dne 19.9.2013

Obec Jevíněves doporučeným dopisem č.j. 3030/2013 ze dne 9.3.2015 oznamuje zhotoviteli, že i přes dvě provedené opravy, jejichž termín není zaznamenán, se vada díla projevuje i nadále – jímka není vodotěsná.

Navíc, havarijní jímka není realizována ve stejném provedení jako jímka čerpací t.j skružová o průměru 200cm a o objemu 18m³ předepsaném projektem a stavebním povolením. Provedena je ze skruží průměru 100cm a vykazuje objem pouze cca 3,5m³.

Objednatel proto požaduje v souladu s PD provedení havarijní jímky stejné, jako jímky čerpací a po montáži provedení zkoušky vodotěsnosti dle ČSN.

Předchozí zastupitelstvo o těchto problémech informovalo vodoprávní orgán – odbor ŽP MÚ Mělník a Středočeského kraje. *

Závěr

Zhotovitel zajistí přes Ing. Čermákovou souhlas vodoprávního orgánu se změnou neličící hav. jímky, provede vodotěsné dno a dodá protokol o zkoušce vodotěsnosti.

Zhotovitel reklamaci uznává a odstranění reklamovaných vad provede do: hav. jímky.

* Objednatel i zhotovitel konstataují, že v této věci byl v PD rozpor.

Závěrečná ustanovení :

Objednatel i zhotovitel berou na vědomí, že k získání výkopových povolení je zapotřebí cca³⁰ dní.

Výkopová povolení – vstupy do hlavní silnice v obci si zajistí zhotovitel sám.

Povolení vstupu na pozemek ^{ky obce} u čerpací stanice zajistí objednatel.

Pro provádění a odevzdání oprav reklamovaných vad zhotovitelem platí stejné podmínky SoD jako pro provádění díla, zejména pak ustanovení IX.7 a IX.9 SoD.

Objednatel pro kontrolu provádění oprav a jejich převzetí zajistí technický dozor.

Po odstranění jednotlivých vad budou mezi objednatelem a zhotovitelem sepsány a oboustranně potvrzeny Protokoly o odstranění vad dle čl. IX.5 SoD.


Zhotovitel současně s odstraněním poslední vady bránící řádnému užívání předá objednateli v souladu s čl. II.2. SoD Provozní a havarijní řád kanalizace, stanovující podmínky pro provozování dokončeného díla.

Termín dokončení všech oprav se stanovuje dohodou na 15.7.2015

V Říčanech dne :
16.3.2015

Za objednatele :

Obec Jevíněves
Jevíněves 28
277 05 Spomyšl
IČ: 006 62 267



4

Za zhotovitele :

